

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

1. 工事工程

| 施工内容 | 令和4年 | | 令和5年 | 備考 |
|-------------------|------|-----|---|-------------------------------|
| | 11月 | 12月 | 1月、2月 | |
| 準備工 伐採工 | [進捗] | | 1月、2月 中和処理装置の 管理のみ実施 (場内除雪、給油) | 大型車両通行あり |
| 防災調整池工 擁壁工 | [進捗] | | | 大型車両資材搬入 |
| 付替河川工 側溝工、集水柵工 | [進捗] | | 年末年始連休 | 防災調整池右岸側 約200m 施工 |
| 地盤改良工 固結工 | [進捗] | | | 大型車両資材搬入 |
| 敷地造成工 掘削工、盛土工 | [進捗] | | | 防災調整池部 浸出水処理施設部 Ⅱ期埋立予定地 |
| 雨水バイパス管工 管設置工 | [進捗] | | | |
| | | | | |
| | | | | |

・令和5年1月、2月は休工期間となるため、場内の除雪・点検及び放流水の中和処理装置の管理（給油等）のみを行います。

・令和4年12月については、引続き資機材搬出入のための大型車両の通行が多くなっています。現場出入口には、交通誘導員を配置し、事故防止に努めますが、お近くを通行する際には、御不便をお掛けする場合がございますので、何卒御理解を賜りますようお願い申し上げます。

お問い合わせ先

【発注者】


一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在 (TEL: 0195-78-8872)

【受注者】

大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所(TEL: 0195-78-8212)

2 工事箇所



3 進捗状況（9月～11月）

(1) 敷地造成工を行いました。



造成状況（全景）



造成土の改良状況
（施工中）



植生基材吹付状況
（施工完了）


(2) 付替河川工を行いました。



花沢の付替水路施工状況
（施工中）



花沢の付替水路施工状況
（施工中）



排水フリーム設置状況
（施工中）