

地域にお住まいの皆様へ

一般財団法人クリーンいわて事業団

公共関与型産業廃棄物最終処分場整備事業に係る 土木施設建設工事の進捗状況のお知らせ

八幡平市平館における標記施設の整備につきましては、平素より特段の御理解、御協力をいただき、厚く御礼申し上げます。建設工事の進捗等について、以下のとおり御報告します。

1 処分場整備事業場内の工事工程

施工内容	令和5年		
	8月	9月	10月
仮設工 樺沢水路切替工	令和5年8月末完成		
敷地造成工 掘削工、盛土工	当面継続		
防災調整池工 擁壁工	令和6年5月頃完成予定		

令和5年6月からの盛土工により、現場の土地形状が徐々に変化するなど、土木工事が本格化しています。また、防災調整池工では、高さ5mの大きな擁壁（コンクリート構造物）を順次建設しています。

現場では、大型車を含む工事車両等の通行が多くなっていることから、現場出入口に交通誘導員を配置し、事故防止に万全を期すとともに資材搬入経路等の安全通行に努めてまいります。

地域の皆様がお近くを通行される際には、御不便をお掛けする場合もございますので、何卒御理解を賜りますようお願い申し上げます。

また、台風等の大雨による現場からの土砂や濁水の流出防止や樺沢周辺への越流対策には、万全を期しておりますが、御心配なことがございましたら下記まで御連絡ください。

お問い合わせ先

【発注者】

一般財団法人 クリーンいわて事業団八幡平駐在 (TEL: 0195-78-8872)


【受注者】

大成建設(株)・(株)平野組・大森工業(株)特定共同企業体

公共関与型最終処分場土木施設建設工事作業所 (TEL: 0195-78-8212)

2 工事箇所図

2023年8月～10月の予定



3 工事進捗状況 (6月～8月)

(1) 盛土工事 (敷地造成工)、栴沢仮設水路切替工



造成状況 (全景)



造成土改良機 (施工中)



栴沢仮設水路切替工 (施工中)

(2) 防災施設工事 (防災調整池工)



擁壁構築状況 (施工中)



コンクリート打設状況 (施工中)



栴沢迂回水路 (沈砂池)